

Nordfyns Kommune Stavis A				Skæres i uge				Udført		Bredde
Vandløbsnavn	Strækning		Længde	Metode	1. skæring	2. skæring	1. skæring	2. skæring		
Stavis A	11.450	-	12.900	1.450	Håndredskab	22-23	33-34		1,72-2,5	
	12.900	-	16.680	3.780	Håndredskab	22-23	33-34		Oprydning	
	16.680	-	17.670	990	Håndredskab	22-23	33-34		1,5-2,0	
	17.670	-	21.720	4.050	Håndredskab	22-23	33-34		Oprydning	
	24.200		24.800	600	Maskine	22-23	33-34			
	24.800		25.700	900	Håndredskab	22-23	33-34			
	25.700	-	26.540	840	Maskine	22-23	33-34		1-1,5	
Margårds Mølle A	0	-	1.300	1.300	Håndredskab	24-25	34-35		1-1,5	
	1.300	-	2.100	800	Maskine	24-25	34-35			
	2.100	-	3.790	1.690	Håndredskab	24-25	34-35		1,5-2	
	3.790	-	9.300	5.510	Håndredskab	24-25	34-35		1-1,5	
	9.300	-	9.900	600	Håndredskab	24-25	34-35			
	9.900	-	10.200	300	Maskine	24-25	34-35		1-1,5	
Tværskov Mølle A	0	-	4.903	4.903	Håndredskab	27-28	37-38		1-1,25	
	2.500	-	2.900	400	Maskine	27-28	37-38			
	2.900	-	3.400	500	Håndredskab	27-28	37-38			
	3.400	-	4.000	600	Maskine	27-28	37-38			
Sværup Mølle A	0	-	1.250	1.250	Håndredskab	31-32			1-1,5	
	1.250	-	2.250	1.000	Håndredskab	31-32			0,75-1,25	
	2.250		2.650	400	Maskine	31-32				
	2.650	-	3.370	720	Håndredskab	31-32			0,75-1,25	
	3.370	-	3.470	100	tilsyn	31-32			0,75-1,25	
	3.470	-	4.371	901	Håndredskab	31-32			0,75-1,25	
Tørverenden	0	-	642	642	Maskine		34-35		0,6	
(slåning af brink)		-								
Vigerslev-søndersø	0	-	519	519					Rørlagt	
(slåning af brink)	519	-	1.139	620	Maskine		36-37		0,6	
Afl. Fra Veflinge Stormark	0	-	186	186	Maskine		36-37		0,6	
(slåning af brink)	186	-	319						Rørlagt	
	319	-	868	549	Maskine		36-37			
	803	-	868	65					Rørlagt	
Afl. Fra Farstrup og Farstrup Hede	0	-	223	223	Håndredskab	24-25	42-43		0,4-0,6	
(slåning af brink)		-								
Veflinge Mejeriende	0	-	457	457	Maskine	24-25	32-34		0,6	
(slåning af brink)		-								
Afl. Veflinge nymark	0	-	1.339	1.339	maskine	27-28	35-36		0,4-0,6	
(slåning af brink)		-								
Afl. Gammelgravene og Kulemosen	0	-	235	235	maskine	22-23	39-40		0,4-0,6	
(slåning af brink)	235	-	312	77					Rørlagt	
	312		400		maskine	22-23	39-40		0,4-0,6	
	400	-	1.822	1.422	Håndredskab	22-23	39-40		0,4-0,6	
Afl. Veflinge skov	0	-	68	68					Rørlagt	
(slåning af brink)	68	-	185	117	Håndredskab		38-39		0,4	
	185	-	251	66					Rørlagt	
	251	-	333	82	Håndredskab		38-39		0,4	
	333	-	468	135					Rørlagt	
	468	-	503	35	Håndredskab		38-39		0,4	
	503	-	1.474	971					Rørlagt	
Mølleløkkeafløbet	0	-	151	151	Håndredskab		38-39		0,4-0,6	
(slåning af brink)		-								
Afl. Ved Ålemosegård	0		677	677	Håndredskab		38-39		0,4-0,5	
(slåning af brink)	677	-	796	119					Mølledam	
	796	-	800	4	Håndredskab		38-39		0,4-0,5	
Afl. Ved Skovmølle	0		339	339	Håndredskab		38-39		Oprydning	
(slåning af brink)	339	-	1.006	667	Maskine		38-39		0,8-1	
		1. skæring	2. skæring							

